



План работ на 2017 год

по содержанию и ремонту жилого дома по адресу:

Озёра ул. Сосновая д. 5

д.р. Медвежки

№ п/п	Инженерные коммуникации	Ед. изм.	Объемы работ	Примечание
1	Техподполье			
1.1	Разборка фильтров системы отопления	шт	2	
1.2	Промывка системы отопления (горизонтальные трубопроводы) - подвезды с опрессовкой: Труба Д-25, 32, 50, 89, 100, 125, 133, 159	л/м	138,2	
1.3	Промывка горизонтальных трубопроводов ХВС и ГВС: Труба Д-15, 25, 32, 50, 65, 80, 89, 100, 125	л/м	42	
1.4	Установка (замена) трехходовых кранов под манометры Д-15	шт	1	
1.5	Монтаж гильз для установки термометров Д-25	шт	1	
1.6	Проверка (замена) манометров	шт.	4	
1.7	Проверка (замена) термометров	шт.	4	
1.8	Проверка запорно-регулирующей арматуры на теплоузлах и на разводке системы отопления к стоякам отопления-здвижки Д-100, Д-89	шт	4	
1.9	Сварочные работы на сварных швах (мокреют сварные швы) приварных nipples для стужных кранов Д-15, отводов на стояках	шт	2	
1.10	Уплотнение резьбовых соединений с демонтажем и монтажом Д-50, Д-40, Д-32, Д25, Д-20	шт	4	
1.11	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм	л/м	6	
1.12	Переделка креплений лежаков канализации для устранения обратных уклонов и создания уклонов для стока в приемные колодцы 1 - 2 подвезды	шт.	1	
1.13	Промывка канализационных лежаков труба чугунная Д-110	л/м	54	
	Добавить			

