



"УТВЕРЖДАЮ"  
 Администрация микрорайона  
 "Медвежья Озера и Щёлково"  
 2016  
 С.О. Дмитриев

**План работ на 2017 год  
 по содержанию и ремонту жилого дома по адресу:  
 дер. Медвежья Озёра ул. Юбилейная д. 6**

№ п/п	Инженерные коммуникации	Ед. изм.	Объемы работ	Примечание
<b>1</b>	<b>Технологье</b>			
1.1	Разборка фидлеров системы отопления	шт	2	
1.2	Промывка системы отопления (горизонтальные трубопроводы) - подъезды с опрессовкой: Труба Д-25, 32, 50, 89, 100, 125, 133, 159	п/м	432,3	
1.3	Промывка горизонтальных трубопроводов ХВС и ГВС: Труба Д-15, 25, 32, 50, 65, 80, 89, 100, 125	п/м	310,5	
1.4	Установка (замена) трехходовых кранов под манометры Д-15	шт	2	
1.5	Монтаж гильз для установки термометров Д-25	шт	2	
1.6	Проверка (замена) манометров	шт.	6	
1.7	Проверка (замена) термометров	шт.	4	
1.8	Проверка запорно-регулирующей арматуры на теплоузлах и на разводке системы отопления к стоякам отопления-задвижки Д-100, Д-89	шт	4	
1.9	Сварочные работы на сварных швах (мокретот сварные швы) приварных nipples для спускных кранов Д-15, отводов на стояках	шт	8	
1.10	Уплотнение резьбовых соединений с демонтажем и монтажом Д-50, Д-40, Д-32, Д25, Д-20	шт	6	
1.11	Восстановление тепловой изоляции трубопроводов из вспененного полистирола толщиной 13 мм	п/м	20	
1.12	Переделка креплений лежачих канализаций для устранения обратных уклонов и создания уклонов для стока в приемные колодцы 1 - 4 подъезды	шт.	6	
1.13	Промывка канализационных лежачих труба чугунная Д-110	п/м	365,4	
	Добавить			
<b>2</b>	<b>Стойки системы отопления, ГВС, ХВС</b>			

2.1	Промывка стоек отопления с опрессовкой, подающих стоек, труба Д-65, Д-50, Д-32, Д-40, Д-32, Д-25, Д-20	п/м	3040,6	
2.3	Замена кранов шаровых (отопление) Д-15, Д-20, Д-25	шт.	8	
2.4	Замена кранов шаровых стальных фланцевых Ду-80, Ду-65, Ду-50	шт.	1	
2.5	Промывка стоек ГВС трубы Д-65, Д-50, Д-32, Д-25	п/м	500	
2.6	Замена кранов шаровых Д-25, Д-15 (ГВС)	шт.	4	
2.7	Замена кранов шаровых стальных фланцевых (ГВС) Ду-80, Ду-50	шт.	6	
2.8	Промывка стоек ХВС подъездных стоек труба Д-65, Д-50 Д-32, Д-25	п/м	254,6	
2.9	Демонтаж-монтаж отводов для кранов спускников воды Д-15	шт.	1	
2.10	Замена кранов шаровых Д-50, Д-32, Д-25, Д-15	шт.	10	
<b>5</b>	<b>Система электрооборудования</b>			
	<b>Проверка:</b>			
5.1	Соответствия подсоединенных электрических мощностей и установленной аппаратуры			Два раза в год
5.2	Исправности подключенной к аппаратуре электропроводки и сетей заземления			Ежемесячно
5.3	Нагрева мест электрических соединений и кабелей			Ежемесячно
5.4	Затяжки болтовых соединений, контактов, клеммников.			Два раза в год
5.5	Замена вышедших из строя автоматов			По мере необходимости
5.6	Замена вышедших из строя ламп			По мере необходимости
5.7	Замена вышедших из строя светильников			По мере необходимости
<b>6</b>	<b>Строительные конструкции</b>			
	<b>Места общего пользования</b>			
6.1	Покраска металлических дверей и пандусов входных групп	кв.м	6	
6.2	Покраска ограждений пандусов, перил входных групп	п/м	7	
6.3	Покраска оконных рам	кв.м	4	
<b>7</b>	<b>Кровля, фасад</b>			
7.1	Замена кровельного покрытия (гидроизол)	кв.м	2	
7.2	Покраска поволо	кв.м	10	
<b>8</b>	<b>Благоустройство</b>			
8.1	Покраска бордюров	п/м	250	
8.2	Побелка стволов деревьев	шт.	8	
8.3	Покраска газонного ограждения	п/м	250	

Начальник РЭУ

Топчий В.И.

Инженер

Одинцов А.Н.